

## Z Á P I S

sepsaný dne 16. listopadu 2016 v Českých Velenicích

### **Předmět:**

Mezistátní kolaudace a vyúčtování vodohospodářského opatření „Vyčištění Rybné/Fischbach v k.ú. Wielands, obec Großdietmanns, okres Gmünd (odpovídá k.ú. České Velenice, okres Jindřichův Hradec)“

### **Přítomni:**

Za českou stranu:

Ing. Jiří Baloun

Ing. Karolína Zámešková

Za rakouskou stranu:

Dipl.-Ing. Alfred Kahrer

Erwin Göth

### **Úvod:**

Na 24. zasedání KHV/2016 experti obou stran sdělili, že při společném dohledu nad hraničními vodami zjistili, že na hraničním vodním toku č. 135 Rybná/Fischbach (poř. č. 37 „Seznamu úseků“) mezi hraničními znaky V/24-4 a V/24-10 (nové číslování) je koryto potoka na více místech zaneseno a zarůstá vegetací.

Experti obou stran navrhli tyto závady odstranit jako „Společné práce“. Provedli odhad objemu potřebných prací a za použití reprezentativních jednotkových cen odhadli náklady na 7 371,79 EUR.

Podle návrhu Subkomise II se Komise na základě výše uvedeného usnesla:

- náklady „Společných prací“ ve výši asi 7 400,- EUR ponese každá strana jednou polovinou,
- vzhledem k lepší možnosti přístupu provede práce rakouská strana.

Komise pověřila experty obou stran, aby zajistili vše potřebné pro provedení prací a pro mezistátní kolaudaci a vyúčtování.

### **Technická zpráva:**

Předmětným vodohospodářským opatřením byly odstraněny nánosy a vegetace z koryta potoka, aby byl obnoven původní průtočný profil a zlepšeny odtokové poměry. Práce byly provedeny rakouskou stranou na podzim 2016.

### **Nález:**

Dnešního dne byly experty obou stran prohlédnuty provedené práce. Při tom bylo konstatováno, že byly provedeny odborně a přírodě blízkým způsobem. Na základě dnešního prověření se provedené práce prohlašují za mezistátně zkolaudované. Počínaje dnešním dnem přísluší každé straně údržba tohoto úseku na jejím státním území.

**Vyúčtování:**

Na základě provedených prací byl sestaven tento výkaz nákladů :

Položka	Popis	EUR
I.1.a)	Profilový výkop pozemním rypadlem 320 m <sup>3</sup> x 4,75 EUR	1 520,0170
I.2	Příplatek za naložení na dopravní prostředek 20% z ceny podle položky I.1.a)	304,00
I.5	Ruční výkop malého rozsahu 3 m <sup>3</sup> x 89,18 EUR	267,54
I.8.d)	Přemístění naloženého výkopku po zemi 35 m <sup>3</sup> x 2,28 EUR	79,80
I.10	Humusování a osetí 52 m <sup>2</sup> x 2,64 EUR	137,28
III.2.a)	Nákup lomového kamene 9 m <sup>3</sup> x 1,6 t/m <sup>3</sup> = 14,4 t x 14,39 EUR	207,22
III.2.b)	Doprava kamene na břehovou skládku nákladním vozidlem do 10 t 14,4 t 2 x 7 km x 1,80 EUR	25,20
III.6	Hrubé urovnání kamenů do profilu 10 m <sup>2</sup> x 17,86 EUR	178,60
III.13	Ruční uložení lomového kamene 0,5 t x 183,03 EUR	91,52
VI.4	Průměrná hrubá mzda předáka 8 hod. x 45,36 EUR	362,88
VI.18	Režijní práce s motorovou pilou 4 hod. x 30,52 EUR	122,08
VII.	Ostatní výdaje Laboratorní rozbor výkopku - podle faktury (water & waste)	2 393,69
<b>Celkové náklady</b>		<b>5 689,81</b>

Z celkových nákladů ve výši **5 689,81 EUR**

připadá na českou stranu 50% , t.j. **2 844,91 EUR.**

Touto částkou bude česká strana zatížena v bilanci "Společných prací".

Za českou stranu:



Za rakouskou stranu:

